



■ 施工上の注意点チェックシート

- t12mm 以上の合板捨貼りをし、根太の位置を墨出ししている。
- 部分的な床暖房は避け、床面全体、部屋単位の暖房としている。
- 各床暖房メーカーの施工要領にしたがって、正しく施工されている。
- コンクリート・モルタル埋設型の床暖房システムは、施工する前に試運転を行っている。
- コンクリート・モルタルは十分に乾燥している。
※コンクリート・モルタルに湿気があるとフローリングが反る場合があります。
- 床暖房対応フローリング以外のフローリングは使用していない。